



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ



ΚΑΛΑΜΑΤΑ 18/01/2018

Αρ.Πρωτ.

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ**

**Ταχ. Δ/ση:** Αθηνών 99 Τ.Κ. 24 134  
**Πληροφορίες:** Ζάννης Παναγιώτης  
**Τηλέφωνο:** 27213 60889  
**Φαξ:** 27213 60708  
**Email:** p.zannis@kalamata.gr

**Προς: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΘΕΜΑ: Παράταση διάρκειας σύμβασης της προμήθειας «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΤΕΝΤΑ» ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ».**

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:**

**ΤΙΤΛΟΣ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΤΕΝΤΑ» ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ».**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΔΕΔΟΜΕΝΑ
1.	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	Δ.Π.
2.	Κ.Α.	30.7135.10
3.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	350.000,00€
4.	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΝΔΡΙΟΥ	05/2017
5.	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	<b>272.800,00€</b>
6.	ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ARKA SYNTHESIS

Η παραπάνω σύμβαση αφορά την και την αντικατάσταση της μεμβράνης του γυμναστηρίου «ΤΕΝΤΑ». Η διάρκεια της είναι μέχρι της 03/02/2018. Οι διαδικασίες για την προμήθεια του υλικού από τον ανάδοχο έχουν ολοκληρωθεί, δεν ήταν όμως δυνατή η τοποθέτηση της μεμβράνης λόγω του καιρού και των συνεχών βροχοπτώσεων.

Τα στάδια που απομένουν είναι η καθαίρεση - αποξήλωση και η απομάκρυνση της υπάρχουσας μεμβράνης επικάλυψης, η επισκευή και η συντήρηση του υπάρχοντος φέροντος ατσάλινου δικτυώματος από γαλβανισμένους σωλήνες και τελικά η τοποθέτηση της νέας μεμβράνης. Για το λόγο αυτό και επειδή το γήπεδο θα είναι ακάλυπτο, απαιτείται ένα διάστημα με όσο το δυνατόν λιγότερες έως καθόλου βροχοπτώσεις.

Προκειμένου να επιτύχουμε όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα προτείνουμε οι ενδιαφερόμενοι διαδικασίες να ξεκινήσουν αρχές Μαΐου και να ολοκληρωθούν τέλος Ιουνίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 16 της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και για διάστημα 150 ημερών με δυνατότητα της Υπηρεσίας να παρατείνει την αναφερόμενη προθεσμία με την σύμφωνη γνώμη του ανάδοχου.

Η υπηρεσία μας απέστειλε το υπ. αριθμ. πρωτ. 2329/15-01-2018 έγγραφο στον ανάδοχο ενημερώνοντας τον για την πρόθεση της για παράταση.

Με το υπ. αριθμ. πρωτ. 2577/17-01-2018 έγγραφο της η ανάδοχη εταιρεία «ARKA SYNTHESIS» μας ενημέρωσε ότι αποδέχεται την παράταση της σύμβασης.



Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω,

**εισηγούμαστε,**

την παράταση της διάρκειας της σύμβασης για την προμήθεια «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΤΕΝΤΑ» ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**». για 150 ημέρες, ήτοι 03/07/2018 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες.

**Ο Συντάκτης**



**ΖΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.**

**Ο Διευθυντής**



**ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 15/01/2018

Αρ.Πρωτ. 9399

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,  
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΣΗΜΑΝΣΗΣ,  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &  
ΑΔΕΙΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Αθηνών 99 Τ.Κ. 24 134  
Πληροφορίες: Ζάννης Παναγιώτης  
Τηλέφωνο: 27213 60889  
Φαξ: 27213 60708  
Email: p.zannis@kalamata.gr

Προς: ΑΡΚΑ SYNTHESIS ✓  
Πόντου 9  
Αθήνα  
Τ.Κ. 115 23

**ΘΕΜΑ: Παράταση Σύμβασης**

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Καλαμάτας προτίθεται να παρατείνει για εκατόν πενήντα (150) ημέρες, την ισχύ της σύμβασης της προμήθειας «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΤΕΝΤΑ» ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**», η οποία λήγει 03/02/2018.

Η παράταση προτείνεται γιατί η τοποθέτηση της μεμβράνης δεν ολοκληρώθηκε λόγω των καιρικών συνθηκών.

Προτείνεται οι εργασίες τοποθέτησης να ξεκινήσουν αρχές Μαΐου και να ολοκληρωθούν τέλος Ιουνίου.

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε αν συμφωνείτε με την παράταση της σύμβασης της παραπάνω προμήθειας, για εκατόν πενήντα (150) ημέρες, ήτοι 03/07/2018 και με τους ίδιους όρους που τη διέπουν.

**Ο Διευθυντής**

**ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ✓  
Καλαμάτα 16.1.2018  
Ο ΠΡΟΣΤΑΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ  
ΛΑΛΑΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ



2577 | 17-1-18



Αθήνα 16 Ιανουαρίου 2018

Arka201698

Προς: ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  
Υπ' όψιν: κ. Π. Ζάννη  
Κοινοποίηση: κ.κ. Ν. Μπασακίδη, Β. Τζαμουράνη

**ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Αξιότιμοι κύριοι,

Σε συνέχεια της επιστολής σας με αριθμ. μητρώου 2329, Καλαμάτα 15/01/2018 σχετικά με την παράταση εκατόν πενήντα ημερών (150) της ισχύς της σύμβασης της προμήθειας «Αντικατάσταση Υλικού Επικάλυψης Γυμναστηρίου «Τέντα» Δήμου Καλαμάτας λήξης 03/02/2018 σας ενημερώνουμε για τα εξής.

Αποδεχόμαστε την πρότασή σας και συμφωνούμε με το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα.

Σας ενημερώνουμε ότι το σύνολο της παραγγελίας είναι έτοιμο προς αποστολή και παράδοση εντός των επόμενων ημερών κατόπιν συνεννόησης.

Με εκτίμηση,

Για την ARKA SYNTHESIS,

ARKA SYNTHESIS ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ  
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ  
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ  
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  
ΠΟΝΤΟΥ 9 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 115 28  
ΑΦΜ 998092899 - ΔΟΥ ΠΥ ΑΘΗΝΑ  
ΤΗΛ 210 74 73 464 FAX 210 74 73 465

Νικοκάβουρας Γιώργος  
Διευθύνων Σύμβουλος – Αρχιτέκτων

